

Ид.	Название задачи	Ед.изм.	Объем	Трудозатраты	кол.раб.	Длительность	Начало	Окончание	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	С
1	Окончание строительства жилого дома в МО ГО Печора ул.Железнодорожная д.21.к1. (площадь 1309,96 м.кв, квартир 24)		0	12 265,98 ч	0	167 дней	Чт 17.03.16	Вт 30.08.16								
2	1. Крыльца		0	32,83 ч	0	8 дней	Ср 20.04.16	Ср 27.04.16								
3	Устройство металлических ограждений	100м	0,05	2,5 ч	2	1 день	Ср 20.04.16	Ср 20.04.16								
4	Очистка поверх.щётками	м2	35,5	10 ч	2	1 день	Чт 21.04.16	Чт 21.04.16								
5	Окраска ограждений	100м2	0,36	14 ч	2	2 дней	Пт 22.04.16	Пн 25.04.16								
6	Устройство обрешётки сплошной из досок	100м2	0,09	2,98 ч	1	1 день	Вт 26.04.16	Вт 26.04.16								
7	Монтаж кровельного покрытия из профнаст.	100м2	0,09	3,33 ч	2	1 день	Ср 27.04.16	Ср 27.04.16								
8	2. Перекрытие техподполья		0	1 438,88 ч	0	30 дней	Пн 13.06.16	Вт 12.07.16								
9	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	136	1 438,88 ч	6	30 дней	Пн 13.06.16	Вт 12.07.16								
10	3. Полы		0	1 328,88 ч	0	71 дней	Чт 17.03.16	Чт 26.05.16								
11	Разборка стяжек на лестн. 20мм	100м2	0,73	22,92 ч	3	1 день	Чт 17.03.16	Чт 17.03.16								
12	Разборка стяжек на лестн. 5мм	100м2	0,73	1,17 ч	2	1 день	Пт 18.03.16	Пт 18.03.16								
13	Устройство стяжек 20мм	100м2	0,87	34,37 ч	3	2 дней	Пн 21.03.16	Вт 22.03.16								
14	Устройство стяжек 5мм	100м2	0,87	1,73 ч	1	1 день	Ср 23.03.16	Ср 23.03.16								
15	Устройство плитки	100м2	0,87	104,22 ч	4	6 дней	Чт 24.03.16	Чт 31.03.16								
16	Разборка стяжек в кварт. 20мм	100м2	6,14	194,03 ч	4	10 дней	Чт 31.03.16	Ср 13.04.16								
17	Разборка стяжек в кварт. 5мм	100м2	6,14	9,82 ч	2	1 день	Чт 14.04.16	Чт 14.04.16								
18	Устройство выравнивающих стяжек 15мм	100м2	5,21	141,82 ч	4	6 дней	Пт 15.04.16	Пт 22.04.16								
19	Устройство выравнивающих стяжек 20мм	100м2	6,14	242,58 ч	4	7 дней	Пт 22.04.16	Пн 02.05.16								
20	Устройство выравнивающих стяжек 5мм	100м2	6,14	12,28 ч	2	1 день	Пн 02.05.16	Пн 02.05.16								
21	Устройство покрытий из линолеума	100м2	11,34	480,82 ч	4	15 дней	Пн 02.05.16	Пт 20.05.16								
22	Устройство плинтусов	100м	12,48	83,12 ч	4	5 дней	Пт 20.05.16	Чт 26.05.16								
23	4. Внутренняя отделка		0	4 410,33 ч	0	64 дней	Пт 01.04.16	Пт 03.06.16								
24	Устройство металлических ограждений	100м	0,28	12,07 ч	2	1 день	Пт 01.04.16	Пт 01.04.16								
25	Сплошное выравнивание штукатуркой лестн.	100м2	4	168,72 ч	8	3 дней	Сб 02.04.16	Пн 04.04.16								
26	Грунтовка поверхности	100м2	4	26,2 ч	2	2 дней	Вт 05.04.16	Ср 06.04.16								
27	Окраска водоэмульсией	100м2	4	101,63 ч	4	4 дней	Чт 07.04.16	Вс 10.04.16								
28	Огрунтовка металлич.поверх. ГФ-021 Косоур	100м2	0,56	2,97 ч	1	1 день	Пн 11.04.16	Пн 11.04.16								
29	Огнезащитное покрытие несущих метал.конст	100м2	0,56	78,02 ч	4	3 дней	Вт 12.04.16	Чт 14.04.16								
30	Шпатлёвка стен	100м2	33,2	398,07 ч	8	8 дней	Пт 15.04.16	Пт 22.04.16								
31	грунтовка глуб.проник.	100м2	33,2	217,47 ч	2	11 дней	Чт 21.04.16	Вс 01.05.16								
32	Оклейка обоями стен	100м2	40,68	1 909,93 ч	4	40 дней	Пн 25.04.16	Пт 03.06.16								
33	Сплошное выравнивание штукатуркой стен	100м2	2,38	100,38 ч	4	3 дней	Пт 06.05.16	Вс 08.05.16								
34	Гладкая облицовка стен плиткой	100м2	2,38	542,63 ч	4	17 дней	Сб 07.05.16	Пн 23.05.16								
35	Ремонт штукатурки потолков	100м2	1,89	427,65 ч	8	7 дней	Пт 06.05.16	Чт 12.05.16								
36	Шпатлёвка потолков	100м2	9,45	155,93 ч	8	2 дней	Ср 11.05.16	Чт 12.05.16								

Подготовил ведущий эксперт ГКУ РК "КР Инвестстройцентр" : Холопов Б.В. _____

Принял в работу и.о. генерального директора ЗАО "Комижилстрой" : Тараканов Д.В. _____

Ид.	Название задачи	Ед.изм.	Объем	Трудозатраты	кол.раб.	Длительность	Начало	Окончание	Февраль		Март		Апрель		Май		Июнь		Июль		Август		С
37	Огрунтовка потолков	100м2	9,45	76,55 ч	3	4 дней	Чт 12.05.16	Вс 15.05.16															
38	Окраска водоземлюльсией	100м2	11,34	192,1 ч	8	3 дней	Сб 14.05.16	Пн 16.05.16															
39	5. Окна		0	505,22 ч	0	28 дней	Чт 07.04.16	Ср 04.05.16															
40	Ремонт откосов	100м2	1,2	459,67 ч	4	15 дней	Чт 07.04.16	Ср 27.04.16															
41	Окраска водоземлюльсией	100м2	1,2	18,22 ч	2	2 дней	Чт 28.04.16	Пт 29.04.16															
42	Смена стеклопакетов	100м2	0,07	7,63 ч	2	1 день	Пн 02.05.16	Пн 02.05.16															
43	Регулировка оконной фурнитуры	100шт	0,8	19,68 ч	2	2 дней	Вт 03.05.16	Ср 04.05.16															
44	6. Двери		0	345,27 ч	0	12 дней	Пн 04.04.16	Пт 15.04.16															
45	Установка противопож. Дверей	м2	5,67	11,73 ч	2	1 день	Пн 04.04.16	Пн 04.04.16															
46	Установка внутренних дверей	100м2	2,64	303,32 ч	6	6 дней	Вт 05.04.16	Вт 12.04.16															
47	Установка люков в чердачное помещение	м2	0,98	2,35 ч	2	1 день	Ср 13.04.16	Ср 13.04.16															
48	Регулировка дверной фурнитуры	100шт	0,85	27,85 ч	2	2 дней	Чт 14.04.16	Пт 15.04.16															
49	7. Чердачное перекрытие		0	1 377,98 ч	0	20 дней	Пт 25.03.16	Ср 13.04.16															
50	Устройство пароизоляции	100м2	5,44	42,65 ч	2	3 дней	Пт 25.03.16	Вт 29.03.16															
51	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов	1м3	97,92	1 035,98 ч	10	13 дней	Пн 28.03.16	Ср 13.04.16															
52	Армирование подстилающих слоёв	1т	1,21	15,27 ч	2	8 дней	Пн 04.04.16	Ср 13.04.16															
53	Устройство выравнивающих стяжек 15мм	100м2	5,44	148,08 ч	5	6 дней	Ср 06.04.16	Ср 13.04.16															
54	Устройство выравнивающих стяжек на кажд. 1мм	100м2	5,44	136 ч	5	6 дней	Ср 06.04.16	Ср 13.04.16															
55	8. Кровля		0	82,43 ч	0	5 дней	Пн 23.05.16	Пт 27.05.16															
56	Огнезащитное покрытие деревянных констр.	100м2	5,44	48,25 ч	2	3 дней	Пн 23.05.16	Ср 25.05.16															
57	Устройство слуховых окон	1	4	26,52 ч	4	1 день	Чт 26.05.16	Чт 26.05.16															
58	Ограждение кровель перилами	100м	1,15	7,67 ч	2	1 день	Пт 27.05.16	Пт 27.05.16															
59	9. Вентшахты (утепление)		0	90,05 ч	0	9 дней	Чт 17.03.16	Пт 25.03.16															
60	Установка каркаса из брусков	1м3	0,63	14,18 ч	2	1 день	Чт 17.03.16	Чт 17.03.16															
61	Покрытие плёнкой стен	100м2	0,54	6,63 ч	2	1 день	Пт 18.03.16	Пт 18.03.16															
62	Изоляция вентшахт плитами минераловатн.	1м3	2,7	28,57 ч	2	2 дней	Пн 21.03.16	Вт 22.03.16															
63	Обшивка вентшахт листами СМЛ	100м2	0,54	40,67 ч	2	3 дней	Ср 23.03.16	Пт 25.03.16															
64	10. Вентиляция		0	105,12 ч	0	3 дней	Ср 27.04.16	Пт 29.04.16															
65	Установка решёток жалюзийных	1	72	105,12 ч	4	3 дней	Ср 27.04.16	Пт 29.04.16															
66	11. Электромонтажные работы		0	341,6 ч	0	15 дней	Пн 18.04.16	Пн 02.05.16															
67	Розетка штепсельная	100шт	3,87	147,45 ч	4	4 дней	Пн 18.04.16	Чт 21.04.16															
68	Выключатель одноклавишный	100шт	0,77	24,78 ч	4	1 день	Пт 22.04.16	Пт 22.04.16															
69	Выключатель двухклавишный	100шт	0,8	26,23 ч	4	1 день	Сб 23.04.16	Сб 23.04.16															
70	звонок электрический с кнопкой	100комг	0,24	18,37 ч	4	1 день	Вс 24.04.16	Вс 24.04.16															
71	Провод	100м	2,04	41,22 ч	4	1 день	Пн 25.04.16	Пн 25.04.16															
72	Заземлитель вертикальный из угловой стали	10шт	0,3	3,22 ч	2	1 день	Вт 26.04.16	Вт 26.04.16															
73	Заземлитель горизонтальный из стали полос.	100м	0,1	1,67 ч	2	1 день	Ср 27.04.16	Ср 27.04.16															
74	Проводник заземляющий из кругл.стали	100м	0,2	4,02 ч	2	1 день	Чт 28.04.16	Чт 28.04.16															
75	Электроплита	1шт	24	57,37 ч	4	2 дней	Пт 29.04.16	Сб 30.04.16															

Подготовил ведущий эксперт ГКУ РК "КР Инвестстройцентр" : Холопов Б.В. _____

2

Принял в работу и.о. генерального директора ЗАО "Комижилстрой" : Тараканов Д.В. _____

Ид.	Название задачи	Ед.изм.	Объем	Трудозатраты	кол.раб.	Длительность	Начало	Окончание	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	С
76	Розетка штепсельная для плиты	100шт	24	9,13 ч	2	1 день	Вс 01.05.16									
77	Счётчики	1шт	24	8,17 ч	2	1 день	Пн 02.05.16									
78	12. Внутренний водопровод (ХВ,ГВ)		0	673,48 ч	0	16 дней	Пт 15.04.16									
79	Прокладка трубопроводов д-25мм	100м	1,2	179,57 ч	4	6 дней	Пт 15.04.16									
80	Установка вентилей, задвижек	1шт	336	493,92 ч	4	15 дней	Сб 16.04.16									
81	13. Сантехнические приборы		0	265,42 ч	0	14 дней	Пн 25.04.16									
82	Установка ванн	10компл	2,4	51,97 ч	2	3 дней	Пн 25.04.16									
83	Установка унитазов	10компл	2,4	59,13 ч	2	4 дней	Ср 27.04.16									
84	Установка умывальников	10компл	4,8	103,92 ч	2	7 дней	Сб 30.04.16									
85	Установка смесителей	10шт	7,2	50,4 ч	2	3 дней	Пт 06.05.16									
86	14. Внутреннее теплоснабжение		0	13 ч	0	2 дней	Пн 04.04.16									
87	Очистка поверхности труб отопления и радиаторов	1м2	14	12,6 ч	2	1 день	Пн 04.04.16									
88	Окраска труб отопления и радиаторов	100м2	0,14	0,4 ч	2	1 день	Вт 05.04.16									
89	15. Техподполье (в летний период)		0	862,12 ч	0	20 дней	Пт 10.06.16									
90	Устройство бетона	1м3	43,52	159,28 ч	8	3 дней	Пт 10.06.16									
91	Устройство стяжек 20мм	100м2	5,44	214,93 ч	8	3 дней	Пн 13.06.16									
92	Устройство стяжек 5мм	100м2	5,44	10,88 ч	3	1 день	Чт 16.06.16									
93	Устройство гидроизоляции оклеечной	100м2	5,44	251,22 ч	4	8 дней	Пт 17.06.16									
94	Устройство стяжек цементных 20мм	100м2	5,44	214,93 ч	8	4 дней	Сб 25.06.16									
95	Устройство стяжек цементных 5мм	100м2	5,44	10,88 ч	2	1 день	Ср 29.06.16									
96	16. Крыльца (в летний период) вход в техподполье		0	393,37 ч	0	16 дней	Пн 30.05.16									
97	Устройство бетона	100м3	0,02	4,32 ч	2	1 день	Пн 30.05.16									
98	Устройство монолитн.ж/б лестниц	100м3	0,08	303,47 ч	5	8 дней	Вт 31.05.16									
99	Установка закладных деталей	1т	0,16	10,23 ч	2	1 день	Ср 08.06.16									
100	Монтаж колонн	1т	0,38	4,02 ч	2	1 день	Чт 09.06.16									
101	Монтаж стропил.ферм	1т	0,52	13,17 ч	2	1 день	Пт 10.06.16									
102	Устройство металлических ограждений	100м	0,15	6,67 ч	2	1 день	Сб 11.06.16									
103	Окраска ограждений	100м2	0,72	51,48 ч	2	3 дней	Вс 12.06.16									
104	17. Благоустройство		0	0 ч	0	65 дней	Ср 01.06.16									

Подготовил ведущий эксперт ГКУ РК "КР Инвестстройцентр" : Холопов Б.В. _____

Принял в работу и.о. генерального директора ЗАО "Комижилстрой" : Тараканов Д.В. _____