

Ид.	Название задачи	Ед.изм	объем	кол-во чел. В	Длительность	Начало	Окончание	Год											
								Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	Окончание строительства жилого дома в МО ГО "Печора" ул.Железнодорожная д.23 к1. (площадь 767,63 м2, квартир 17)			0	193 дней	Ср 20.01.16	Ср 31.08.16												
2	Перекрытие техподполья			0	8 дней	Ср 01.06.16	Чт 09.06.16												
3	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	81	4	8 дней	Ср 01.06.16	Чт 09.06.16												
4	Полы в квартирах			0	36 дней	Вт 26.01.16	Пн 07.03.16												
5	Разборка стяжек цементных	м2	708	4	10 дней	Вт 26.01.16	Пт 05.02.16												
6	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных	м2	708	3	8 дней	Пн 01.02.16	Вт 09.02.16												
7	Устройство стяжек цементных	м2	708	5	9 дней	Сб 06.02.16	Вт 16.02.16												
8	Устройство покрытий из линолеума	м2	708	4	9 дней	Ср 17.02.16	Пт 26.02.16												
9	Устройство плинтусов	м	780	1	2 дня	Сб 05.03.16	Пн 07.03.16												
10	Полы			0	5 дней	Ср 20.01.16	Пн 25.01.16												
11	Разборка полов	м2	29	2	5 дней	Ср 20.01.16	Пн 25.01.16												
12	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических	м2	29	2	2 дня	Ср 20.01.16	Чт 21.01.16												
13	Окна			0	10 дней	Пн 01.02.16	Чт 11.02.16												
14	смена стеклопакетов	м2	2,2	2	2 дня	Пн 01.02.16	Вт 02.02.16												
15	штукатурка откосов	м2	48	2	8 дней	Ср 03.02.16	Чт 11.02.16												
16	Двери			0	5 дней	Ср 20.01.16	Пн 25.01.16												
17	установка дверей	%	100	2	5 дней	Ср 20.01.16	Пн 25.01.16												
18	Чердачное перекрытие			0	16 дней	Пн 01.02.16	Чт 18.02.16												
19	Устройство пароизоляции	м2	320	1	4 дня	Пн 01.02.16	Чт 04.02.16												
20	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	44,8	2	3 дня	Пт 05.02.16	Пн 08.02.16												
21	Пароизоляция в один слой	м2	320	2	2 дня	Вт 09.02.16	Ср 10.02.16												
22	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных	м2	320	2	5 дней	Чт 11.02.16	Вт 16.02.16												
23	Армирование подстилающих слоев	кг	710	1	2 дня	Ср 17.02.16	Чт 18.02.16												
24	Внутренняя отделка			0	37 дней	Пн 25.01.16	Пн 07.03.16												
25	Покрытие поверхностей грунтовкой	м2	200	2	1 день	Пн 25.01.16	Пн 25.01.16												

Подготовил ведущий эксперт ГКУ РК "РК Инвестстройцентр" : Холопов Б.В. _____

Принял в работу и.о. генерального директора ЗАО "Комижилстрой" : Тараканов Д.В. _____

Ид.	Название задачи	Ед.изм	объем	кол-во чел. В	Длительность	Начало	Окончание	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	С
26	окраска стен	м2	200	2	3 дней	Вт 26.01.16	Чт 28.01.16									
27	окраска откосов	м2	48	1	1 день	Вт 26.01.16	Вт 26.01.16									
28	шпатлевка	м2	2000	3	10 дней	Чт 28.01.16	Пн 08.02.16									
29	оклейка обоями	м2	2000	6	19 дней	Вт 09.02.16	Вт 01.03.16									
30	шпатлевка потолков	м2	325	2	4 дней	Сб 27.02.16	Ср 02.03.16									
31	покрытие грунтовкой потолков	м2	325	2	1 день	Ср 02.03.16	Ср 02.03.16									
32	окрашивание потолков	м2	325	2	4 дней	Чт 03.03.16	Пн 07.03.16									
33	Вен шахты(утепление)			0	2 дней	Вс 07.02.16	Вт 09.02.16									
34	Установка каркаса	м3	0,32	1	1 день	Вс 07.02.16	Вс 07.02.16									
35	Обшивка стекломagnesитными листами	м2	27	1	1 день	Пн 08.02.16	Пн 08.02.16									
36	Изоляция минераловатами	м3	1,35	1	1 день	Вт 09.02.16	Вт 09.02.16									
37	Кровля			0	5 дней	Пн 30.05.16	Пт 03.06.16									
38	Огнебиозащита	м2	320	2	2 дней	Пн 30.05.16	Вт 31.05.16									
39	Ограждение	м	78	1	3 дней	Ср 01.06.16	Пт 03.06.16									
40	Электромонтажные работы	%	100	11	22 дней	Пт 19.02.16	Вт 15.03.16									
41	Крыльца			0	5 дней	Пн 25.04.16	Пт 29.04.16									
42	Устройство металлических ограждений без поручней	м	2,7	1	1 день	Пн 25.04.16	Пн 25.04.16									
43	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб	м2	17,7	1	2 дней	Вт 26.04.16	Ср 27.04.16									
44	Устройство обрешетки сплошной из досок	м2	4,7	1	1 день	Чт 28.04.16	Чт 28.04.16									
45	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2	4,7	1	1 день	Пт 29.04.16	Пт 29.04.16									
46	Внутренний водопровод	%	100	2	10 дней	Вт 26.01.16	Пт 05.02.16									
47	Сантехнические приборы			0	12 дней	Пн 21.03.16	Сб 02.04.16									
48	Установка ванн	шт	17	2	3 дней	Пн 21.03.16	Ср 23.03.16									
49	Установка унитазов	шт	17	2	3 дней	Чт 24.03.16	Сб 26.03.16									
50	Установка умывальников	шт	34	2	5 дней	Пн 28.03.16	Пт 01.04.16									

Подготовил ведущий эксперт ГКУ РК "РК Инвестстройцентр" : Холопов Б.В. _____

Принял в работу и.о. генерального директора ЗАО "Комижилстрой" : Тараканов Д.В. _____

