

Ид.	Индикс	Название задачи	Ед.изм.	Объем	Трудозатраты	кол.раб.	Длительность	Начало	Окончание	Июнь											
										Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май
1		Окончание строительства жилого дома в МО ГО Печора ул.Школьная 5. (площадь 1422,61 м.кв, квартир 29)		0	13 075,03 ч	0	142 дней	Пн 01.02.16	Вт 21.06.16												
2		1. Крыльца		0	66,02 ч	0	9 дней	Пн 25.04.16	Вт 03.05.16												
3		Устройство металлических ограждений	100м	0,05	2,5 ч	2	1 день	Пн 25.04.16	Пн 25.04.16												
4		Очистка поверх.щётками	м2	35,5	31,95 ч	2	2 дней	Вт 26.04.16	Ср 27.04.16												
5		Окраска ограждений	100м2	0,36	25,23 ч	2	2 дней	Чт 28.04.16	Пт 29.04.16												
6		Устройство обрешётки сплошной из досок	100м2	0,09	2,98 ч	1	1 день	Пн 02.05.16	Пн 02.05.16												
7		Монтаж кровельного покрытия из профнаст.	100м2	0,09	3,33 ч	2	1 день	Вт 03.05.16	Вт 03.05.16												
8		2. Перекрытие техподполья		0	1 719,25 ч	0	21 дней	Ср 01.06.16	Вт 21.06.16												
9		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	162,5	1 719,25 ч	8	15 дней	Ср 01.06.16	Вт 21.06.16												
10		3. Полы		0	1 429,12 ч	0	61 дней	Пн 01.02.16	Пт 01.04.16												
11		Разборка стяжек	100м2	2,55	84 ч	6	12 дней	Пн 01.02.16	Вт 16.02.16												
12		Устройство стяжек	100м2	14,05	488,28 ч	6	10 дней	Ср 17.02.16	Вт 01.03.16												
13		Устройство покрытий из линолеума	100м2	16,6	703,83 ч	6	14 дней	Ср 02.03.16	Пн 21.03.16												
14		Разборка покрытий из керам.плитки на лест.площ	100м2	0,58	40,52 ч	3	2 дней	Вт 22.03.16	Ср 23.03.16												
15		Разборка стяжек	100м2	0,58	19 ч	2	1 день	Чт 24.03.16	Чт 24.03.16												
16		Устройство выравнивающих стяжек	100м2	0,58	24 ч	2	2 дней	Пт 25.03.16	Пн 28.03.16												
17		Устройство плитки	100м2	0,58	69,47 ч	2	4 дней	Вт 29.03.16	Пт 01.04.16												
18		4. Внутренняя отделка		0	5 112,03 ч	0	99 дней	Пн 07.03.16	Пн 13.06.16												
19		Грунтовка поверхности лестн. (стены)	100м2	4,7	30,78 ч	2	2 дней	Пн 07.03.16	Вт 08.03.16												
20		Окраска водоземлюсией	100м2	4,7	119,43 ч	4	4 дней	Ср 09.03.16	Сб 12.03.16												
21		Шпатлёвка стен	100м2	36	1 518,48 ч	10	19 дней	Вс 13.03.16	Чт 31.03.16												
22		грунтовка глуб.проник.	100м2	36	235,8 ч	4	9 дней	Пт 01.04.16	Сб 09.04.16												
23		Оклейка обоями стен	100м2	36	1 690,2 ч	6	30 дней	Вс 10.04.16	Пн 09.05.16												
24		Грунтовка стен в ванной	100м2	3,6	23,58 ч	2	2 дней	Сб 23.04.16	Вс 24.04.16												
25		Гладкая облицовка стен плиткой	100м2	3,6	820,8 ч	4	35 дней	Пн 25.04.16	Вс 29.05.16												
26		Шпатлёвка потолков	100м2	16,2	267,3 ч	4	12 дней	Вт 17.05.16	Сб 28.05.16												
27		Огрунтовка потолков	100м2	16,2	131,22 ч	4	6 дней	Вс 29.05.16	Пт 03.06.16												
28		Окраска водоземлюсией	100м2	16,2	274,43 ч	4	10 дней	Сб 04.06.16	Пн 13.06.16												
29		5. Окна		0	118,62 ч	0	5 дней	Вт 01.03.16	Сб 05.03.16												
30		Шпатлёвка откосов	100м2	0,36	42,68 ч	4	1 день	Вт 01.03.16	Вт 01.03.16												
31		Окраска водоземлюсией	100м2	0,36	54,03 ч	4	2 дней	Ср 02.03.16	Чт 03.03.16												
32		Регулировка оконной фурнитуры	100шт	0,89	21,88 ч	2	2 дней	Пт 04.03.16	Сб 05.03.16												
33		6. Двери		0	205,15 ч	0	8 дней	Пн 09.05.16	Пн 16.05.16												
34		Установка противопож. дверей	м2	3,78	7,82 ч	2	1 день	Пн 09.05.16	Пн 09.05.16												
35		Установка внутренних дверей	100м2	1,5	172,43 ч	4	5 дней	Вт 10.05.16	Сб 14.05.16												
36		Регулировка дверной фурнитуры	100шт	0,76	24,9 ч	2	2 дней	Вс 15.05.16	Пн 16.05.16												
37		7. Чердачное перекрытие		0	1 483,92 ч	0	26 дней	Пн 01.02.16	Пт 26.02.16												
38		Устройство пароизоляции	100м2	6,5	50,97 ч	4	2 дней	Пн 01.02.16	Вт 02.02.16												
39		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями	1м3	91	962,78 ч	10	12 дней	Ср 03.02.16	Вс 14.02.16												
40		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов	1м3	26	275,08 ч	5	7 дней	Пн 15.02.16	Вс 21.02.16												

Подготовил ведущий эксперт ГКУ РК "КР Инвестстройцентр" : Холопов Б.В. _____
Принял в работу и.о. генерального директора ЗАО "Комижилстрой" : Тараканов Д.В. _____

Ид.	Индикс	Название задачи	Ед.изм.	Объем	Трудозатраты	кол.раб	Длительность	Начало	Окончание	Год														
										Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь									
41		Устройство выравнивающих стяжек 15мм	100м2	3,21	87,47 ч	8	1 день	Пн 22.02.16	Пн 22.02.16															
42		Устройство выравнивающих стяжек на кажд. 1мм	100м2	3,21	80,33 ч	5	2 дней	Вт 23.02.16	Ср 24.02.16															
43		Устройство пароизоляции	100м2	3,48	27,28 ч	2	2 дней	Чт 25.02.16	Пт 26.02.16															
44		8. Вентшахты (утепление)		0	97,02 ч	0	4 дней	Пн 08.02.16	Чт 11.02.16	8. Вентшахты (утепление)														
45		Установка каркаса из брусков	1м3	0,69	15,53 ч	2	1 день	Пн 08.02.16	Пн 08.02.16															
46		Покрытие плёнкой стен	100м2	0,58	7,13 ч	2	1 день	Вт 09.02.16	Вт 09.02.16															
47		Изоляция вентшахт плитами минераловатн.	1м3	2,9	30,68 ч	2	1 день	Ср 10.02.16	Ср 10.02.16															
48		Обшивка вентшахт листами СМЛ	100м2	0,58	43,67 ч	2	1 день	Чт 11.02.16	Чт 11.02.16															
49		9. Кровля		0	92,08 ч	0	3 дней	Ср 01.06.16	Пт 03.06.16															
50		Огнебиозащитное покрытие дерев.конструкци	100м2	6,4	56,77 ч	4	1 день	Ср 01.06.16	Ср 01.06.16															
51		Устройство слуховых окон	1 шт	4	26,52 ч	2	1 день	Чт 02.06.16	Чт 02.06.16															
52		Ограждение кровель	100м	1,32	8,8 ч	2	1 день	Пт 03.06.16	Пт 03.06.16															
53		10. Электромонтажные работы		0	341,55 ч	0	16 дней	Пт 01.04.16	Сб 16.04.16	10. Электромонтажные работы														
54		Розетка штепсельная	100шт	3,3	125,73 ч	4	4 дней	Пт 01.04.16	Пн 04.04.16															
55		Выключатель одноклавишный	100шт	0,8	25,77 ч	4	1 день	Вт 05.04.16	Вт 05.04.16															
56		Выключатель двухклавишный	100шт	0,77	25,27 ч	4	1 день	Ср 06.04.16	Ср 06.04.16															
57		звонок электрический с кнопкой	100комг	0,29	22,18 ч	4	1 день	Чт 07.04.16	Чт 07.04.16															
58		Провод	100м	2,03	41,02 ч	4	1 день	Пт 08.04.16	Пт 08.04.16															
59		Металлические конструкции	1т	0,04	2,48 ч	1	1 день	Сб 09.04.16	Сб 09.04.16															
60		Заземлитель вертикальный из угловой стали	10шт	0,3	3,22 ч	2	1 день	Вс 10.04.16	Вс 10.04.16															
61		Заземлитель горизонтальный из стали полос.	100м	0,1	1,67 ч	2	1 день	Пн 11.04.16	Пн 11.04.16															
62		Проводник заземляющий из кругл.стали	100м	0,2	4,02 ч	2	1 день	Вт 12.04.16	Вт 12.04.16															
63		Электроплита	1шт	29	69,32 ч	4	2 дней	Ср 13.04.16	Чт 14.04.16															
64		Розетка штепсельная для плиты	100шт	0,29	11,05 ч	2	1 день	Пт 15.04.16	Пт 15.04.16															
65		Счётчики	1шт	29	9,87 ч	2	1 день	Сб 16.04.16	Сб 16.04.16															
66		11. Внутренний водопровод (ХВ, ГВ)		0	365,68 ч	0	2 дней	Пт 01.04.16	Сб 02.04.16	11. Внутренний водопровод (ХВ, ГВ)														
67		Прокладка трубопроводов д-25мм	100м	1,54	230,45 ч	5	1 день	Пт 01.04.16	Пт 01.04.16															
68		Установка вентилей, задвижек	1шт	92	135,23 ч	4	1 день	Сб 02.04.16	Сб 02.04.16															
69		12. Сантехнические приборы		0	320,72 ч	0	6 дней	Пт 01.04.16	Ср 06.04.16	12. Сантехнические приборы														
70		Установка ванн	10компл.	2,9	62,78 ч	4	1 день	Пт 01.04.16	Пт 01.04.16															
71		Установка унитазов	10компл.	2,9	71,47 ч	4	1 день	Сб 02.04.16	Сб 02.04.16															
72		Установка умывальников	10компл.	5,8	125,57 ч	4	3 дней	Вс 03.04.16	Вт 05.04.16															
73		Установка смесителей	10шт	8,7	60,9 ч	4	1 день	Ср 06.04.16	Ср 06.04.16															
74		13. Внутренняя канализация		0	55,25 ч	0	1 день	Пт 01.04.16	Пт 01.04.16	13. Внутренняя канализация														
75		Прокладка трубопроводов д-50мм	100м	0,86	55,25 ч	4	1 день	Пт 01.04.16	Пт 01.04.16															
76		14. Внутреннее теплоснабжение		0	13 ч	0	2 дней	Пн 07.03.16	Вт 08.03.16	14. Внутреннее теплоснабжение														
77		Очистка поверхности труб отопления и радиаторов	1м2	14	12,6 ч	2	1 день	Пн 07.03.16	Пн 07.03.16															
78		Окраска труб отопления и радиаторов	100м2	0,14	0,4 ч	2	1 день	Вт 08.03.16	Вт 08.03.16															
79		15. Техподполье (в летний период)		0	963,55 ч	0	15 дней	Пн 06.06.16	Пн 20.06.16	15. Техподполье (в летний период)														
80		Устройство бетона	1м3	48,64	178,02 ч	10	2 дней	Пн 06.06.16	Вт 07.06.16															
81		Устройство стяжек 20мм	100м2	6,08	240,22 ч	10	3 дней	Ср 08.06.16	Пт 10.06.16															
82		Устройство стяжек 5мм	100м2	6,08	12,17 ч	2	1 день	Сб 11.06.16	Сб 11.06.16															
83		Устройство гидроизоляции оклеечной	100м2	6,08	280,77 ч	7	5 дней	Вс 12.06.16	Чт 16.06.16															
84		Устройство стяжек цементных 20мм	100м2	6,08	240,22 ч	10	3 дней	Пт 17.06.16	Вс 19.06.16															
85		Устройство стяжек цементных 5мм	100м2	6,08	12,17 ч	2	1 день	Пн 20.06.16	Пн 20.06.16															

Подготовил ведущий эксперт ГКУ РК "КР Инвестстройцентр" : Холопов Б.В. _____
Принял в работу и.о. генерального директора ЗАО "Комижилстрой" : Тараканов Д.В. _____

Ид.	Индикс	Название задачи	Ед.изм.	Объем	Трудозатраты	кол.раб.	Длительность	Начало	Окончание	Год													
										Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь								
86		16. Крыльца (в летний период) вход в техподполье		0	692,1 ч	0	26 дней	Пн 16.05.16	Пт 10.06.16														
87		Устройство бетона	100м3	0,03	4,87 ч	2	1 день	Пн 16.05.16	Пн 16.05.16														
88		Устройство стен подвалов и подпорн.стен	100м3	0,02	19,53 ч	2	1 день	Вт 17.05.16	Вт 17.05.16														
89		Устройство монолитн.ж/б лестниц	100м3	0,14	575,78 ч	5	15 дней	Ср 18.05.16	Ср 01.06.16														
90		Установка закладных деталей	1т	0,16	10,23 ч	2	1 день	Чт 02.06.16	Чт 02.06.16														
91		Монтаж колонн	1т	0,14	1,47 ч	2	1 день	Пт 03.06.16	Пт 03.06.16														
92		Монтаж стропил.ферм	1т	0,37	9,57 ч	2	1 день	Сб 04.06.16	Сб 04.06.16														
93		Устройство металлических ограждений	100м	0,15	6,67 ч	2	1 день	Вс 05.06.16	Вс 05.06.16														
94		Окраска ограждений	100м2	0,72	51,48 ч	2	3 дней	Пн 06.06.16	Ср 08.06.16														
95		Устройство обрешётки сплошной из досок	100м2	0,19	5,9 ч	2	1 день	Чт 09.06.16	Чт 09.06.16														
96		Монтаж кровельного покрытия из профнаст.	100м2	0,19	6,6 ч	2	1 день	Пт 10.06.16	Пт 10.06.16														



Подготовил ведущий эксперт ГКУ РК "КР Инвестстройцентр" : Холопов Б.В. _____
 Принял в работу и.о. генерального директора ЗАО "Комижилстрой" : Тараканов Д.В. _____