

Сосногорск

Ид.	Название задачи	ед.изм	кол.во	Трудозатра	кол.во человек в смену	Длительность	Начало	Окончание	Год											
									б/р	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август
1	МО МР "Сосногорск": г. Сосногорск, ул. Гоголя, д. 3 (расселяемая площадь 838,6 кв.м., 20 квартир)			34 742,85 ч	0	355 дней	Пн 12.10.15	Пт 30.09.16												
2	Общестроительные работы			25 543,09 ч	0	283 дней	Пн 12.10.15	Ср 20.07.16												
3	Земляные работы	м3	2	245,05 ч	2	13 дней	Чт 15.10.15	Сб 31.10.15												
12	Фундамент	т	4,1	7 407,33 ч	4	53 дней	Сб 31.10.15	Вт 22.12.15												
34	Стены	м3	385,1	4 340,25 ч	6	124 дней	Пн 02.11.15	Пт 04.03.16												
44	Перегородки	м2	889,6	963,78 ч	3	40 дней	Чт 10.12.15	Пн 18.01.16												
49	Перекрытия	шт.	185	732,48 ч	3	120 дней	Чт 12.11.15	Чт 10.03.16												
54	Крыша, кровля	м2	427,02	3 383,82 ч	8	60 дней	Пн 07.03.16	Чт 05.05.16												
90	Лестницы	шт.	5	116,93 ч	2	113 дней	Ср 25.11.15	Ср 16.03.16												
109	Тамбур вход	м2	49,5	175 ч	3	113 дней	Ср 25.11.15	Ср 16.03.16												
119	Вход в подвал	м3	31	139,83 ч	4	7 дней	Вт 22.12.15	Пн 28.12.15												
151	Приямки	шт.	5	155,32 ч	4	9 дней	Вт 22.12.15	Ср 30.12.15												
169	Отмостки	м3	9,1	67,8 ч	2	6 дней	Чт 05.05.16	Вт 10.05.16												
172	Окна	м2	161,87	287,97 ч	3	16 дней	Вт 15.03.16	Ср 30.03.16												
178	Двери	м2	59,23	671,55 ч	5	16 дней	Пн 20.06.16	Вт 05.07.16												
186	Полы	м2	1014	2 324,15 ч	8	52 дней	Пт 20.05.16	Вс 10.07.16												
245	Внутренняя отделка	м2	3152,31	4 531,8 ч	7	111 дней	Пт 01.04.16	Ср 20.07.16												
255	Отопление	п.м.	2418	1 694,08 ч	5	46 дней	Вт 01.03.16	Пт 15.04.16												
275	Электроосвещение	п.м.	7225	2 626,25 ч	3	101 дней	Пт 01.04.16	Вс 10.07.16												
335	Наружное освещение	шт.	7	239,47 ч	1	28 дней	Пн 01.02.16	Вс 28.02.16												
353	Наружные сети 0,4кВт	м	320	243,97 ч	1	28 дней	Пн 01.02.16	Вс 28.02.16												
362	Наружная теплотрасса	м	105	1 006,57 ч	5	31 дней	Пн 28.12.15	Ср 27.01.16												
464	Водопровод и канализация	м	527,7	1 109,27 ч	2	111 дней	Вт 01.03.16	Вс 19.06.16												
508	Наружный водопровод	м	38,8	166,3 ч	2	51 дней	Пн 12.10.15	Вт 01.12.15												
541	Наружная канализация	м	28	156,82 ч	2	51 дней	Пн 12.10.15	Вт 01.12.15												
558	Вентиляция	м2	113	284,08 ч	3	79 дней	Вт 15.03.16	Ср 01.06.16												
561	Вертикальное планирование	м2	2296	83,38 ч	2	6 дней	Вс 10.07.16	Пт 15.07.16												
568	Ливневая и дренажная канализация	м	115,9	668,53 ч	2	67 дней	Чт 15.10.15	Вс 20.12.15												
608	Благоустройство	м2	1417,63	839,98 ч	3	45 дней	Ср 01.06.16	Пт 15.07.16												
633	Озеленение	куст	97	81,07 ч	2	6 дней	Вс 10.07.16	Пт 15.07.16												
636	Сдача дома			0 ч	0	11 дней	Ср 20.07.16	Сб 30.07.16												
637	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда			0 ч	0	63 дней	Сб 30.07.16	Пт 30.09.16												