

Ид.	Индикс	Название задачи	Ед.изм.	Объем	Длительность	Начало	Окончание	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1		МО ГО "Ухта" ул.Клубная (квартир 24)		0	278 дней	Вс 27.03.16	Чт 29.12.16												
2		Подготовка территории строительства	т	2,54	14 дней	Пн 11.04.16	Вс 24.04.16												
3		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		0	220 дней	Вс 24.04.16	Вт 29.11.16												
4		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		0	128 дней	Вс 24.04.16	Пн 29.08.16												
5		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	т	288,3	7 дней	Вс 24.04.16	Сб 30.04.16												
6		ЗАБИВКА СВАЙ	м3	62,98	14 дней	Пн 25.04.16	Вс 08.05.16												
7		ФУНДАМЕНТЫ	%	100	35 дней	Вт 10.05.16	Пн 13.06.16												
8		СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ	%	100	35 дней	Чт 16.06.16	Ср 20.07.16												
9		ПЕРЕКРЫТИЕ	шт	58	49 дней	Вт 12.07.16	Пн 29.08.16												
10		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		0	104 дней	Чт 18.08.16	Вт 29.11.16												
11		СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ	м3	1064	49 дней	Чт 18.08.16	Ср 05.10.16												
12		ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЕ	шт	372	42 дней	Пт 19.08.16	Чт 29.09.16												
13		КРОВЛЯ	%	100	28 дней	Пт 02.09.16	Чт 29.09.16												
14		МОНТАЖ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	100м2	3,21	42 дней	Вт 20.09.16	Пн 31.10.16												
15		ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД	100м2	52,63	35 дней	Пн 10.10.16	Вс 13.11.16												
16		ДВЕРИ	м2	109,37	21 дней	Вт 01.11.16	Пн 21.11.16												
17		ПОЛЫ	100м2	76,76	49 дней	Пн 26.09.16	Вс 13.11.16												
18		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	100м2	140,47	63 дней	Ср 28.09.16	Вт 29.11.16												
19		ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ		0	87 дней	Пн 05.09.16	Ср 30.11.16												
20		Водоснабжение и канализация	%	100	85 дней	Пн 05.09.16	Пн 28.11.16												
21		Отопление и вентиляция	%	100	85 дней	Пн 05.09.16	Пн 28.11.16												
22		Индивидуальные газовые котлы	%	100	87 дней	Пн 05.09.16	Ср 30.11.16												
23		Внутренние сети электроснабжения	%	100	49 дней	Ср 12.10.16	Вт 29.11.16												
24		Радиовещание, телевидение, телефонизация	%	100	49 дней	Чт 13.10.16	Ср 30.11.16												
25		Пожарная сигнализация	%	100	14 дней	Ср 16.11.16	Вт 29.11.16												
26		Внутренние сети газоснабжения	%	100	63 дней	Вт 27.09.16	Пн 28.11.16												
27		НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ		0	192 дней	Пн 20.06.16	Ср 28.12.16												
28		Наружные слаботочные сети	%	100	101 дней	Пн 19.09.16	Ср 28.12.16												
29		Наружные сети водоснабжения	%	100	65 дней	Пн 20.06.16	Вт 23.08.16												
30		Наружные сети канализации	%	100	49 дней	Вт 09.08.16	Пн 26.09.16												
31		Наружные сети газоснабжения	%	100	7 дней	Вт 04.10.16	Пн 10.10.16												
32		БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ		0	188 дней	Вс 27.03.16	Пт 30.09.16												
33		Вертикальная планировка	%	100	150 дней	Вс 27.03.16	Вт 23.08.16												
34		Благоустройство	%	100	43 дней	Пт 19.08.16	Пт 30.09.16												
35		Озеленение	%	100	20 дней	Вс 11.09.16	Пт 30.09.16												
36		Малые формы	%	100	7 дней	Сб 24.09.16	Пт 30.09.16												
37		Наружное освещение	%	100	15 дней	Вт 23.08.16	Вт 06.09.16												
38		ПНР	%	100	76 дней	Вс 17.07.16	Пт 30.09.16												
39		Сдача дома		0	14 дней	Чт 01.12.16	Ср 14.12.16												
40		Переселение граждан из аварийного жилищного фонда		0	14 дней	Пт 16.12.16	Чт 29.12.16												