

Ид.	Индикатор	Название задачи	Ед.изм.	Объем	Длительность	Начало	Окончание	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август
1		МО ГО "Ухта" ул.Кремса уч.4 (квартир 32)		0	295 дней	Пн 10.10.16	Пн 31.07.17													
2		Подготовка территории строительства	т	2,54	14 дней	Пн 10.10.16	Вс 23.10.16													
3		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		0	241 дней	Пн 17.10.16	Ср 14.06.17													
4		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		0	129 дней	Пн 17.10.16	Ср 22.02.17													
5		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	т	288,3	29 дней	Пн 17.10.16	Пн 14.11.16													
6		ЗАБИВКА СВАЙ	м3	62,98	32 дней	Пн 24.10.16	Чт 24.11.16													
7		ФУНДАМЕНТЫ	%	100	29 дней	Пн 14.11.16	Пн 12.12.16													
8		СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ	%	100	51 дней	Пн 12.12.16	Вт 31.01.17													
9		ПЕРЕКРЫТИЕ	шт	58	29 дней	Ср 25.01.17	Ср 22.02.17													
10		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		0	118 дней	Пт 17.02.17	Ср 14.06.17													
11		СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ	м3	1064	73 дней	Пт 17.02.17	Вс 30.04.17													
12		ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЕ	шт	372	69 дней	Ср 08.03.17	Пн 15.05.17													
13		КРОВЛЯ	%	100	38 дней	Пн 01.05.17	Ср 07.06.17													
14		МОНТАЖ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	100м2	3,21	45 дней	Пн 01.05.17	Ср 14.06.17													
15		ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД	100м2	52,63	15 дней	Пн 01.05.17	Пн 15.05.17													
16		ДВЕРИ	м2	109,37	14 дней	Чт 01.06.17	Ср 14.06.17													
17		ПОЛЫ	100м2	76,76	53 дней	Вс 23.04.17	Ср 14.06.17													
18		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	100м2	140,47	53 дней	Вс 23.04.17	Ср 14.06.17													
19		ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ		0	91 дней	Сб 01.04.17	Пт 30.06.17													
20		Водоснабжение и канализация	%	100	75 дней	Пн 17.04.17	Пт 30.06.17													
21		Отопление и вентиляция	%	100	75 дней	Пн 17.04.17	Пт 30.06.17													
22		Индивидуальные газовые котлы	%	100	91 дней	Сб 01.04.17	Пт 30.06.17													
23		Внутренние сети электроснабжения	%	100	44 дней	Чт 18.05.17	Пт 30.06.17													
24		Радиовещание, телевидение, телефонизация	%	100	44 дней	Чт 18.05.17	Пт 30.06.17													
25		Пожарная сигнализация	%	100	13 дней	Вс 18.06.17	Пт 30.06.17													
26		Внутренние сети газоснабжения	%	100	61 дней	Пн 01.05.17	Пт 30.06.17													
27		НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ		0	121 дней	Вс 15.01.17	Пн 15.05.17													
28		Наружные слаботочные сети	%	100	29 дней	Пн 17.04.17	Пн 15.05.17													
29		Наружные сети водоснабжения	%	100	68 дней	Вс 15.01.17	Чт 23.03.17													
30		Наружные сети канализации	%	100	53 дней	Чт 09.03.17	Вс 30.04.17													
31		Наружные сети газоснабжения	%	100	7 дней	Чт 04.05.17	Ср 10.05.17													
32		БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ		0	253 дней	Чт 27.10.16	Чт 06.07.17													
33		Вертикальная планировка	%	100	236 дней	Чт 27.10.16	Пн 19.06.17													
34		Благоустройство	%	100	24 дней	Ср 07.06.17	Пт 30.06.17													
35		Озеленение	%	100	24 дней	Ср 07.06.17	Пт 30.06.17													
36		Малые формы	%	100	8 дней	Пт 16.06.17	Пт 23.06.17													
37		Наружное освещение	%	100	14 дней	Пт 23.06.17	Чт 06.07.17													
38		ПНР	%	100	45 дней	Ср 17.05.17	Пт 30.06.17													
39		Сдача дома	%	100	15 дней	Сб 01.07.17	Сб 15.07.17													
40		Переселение граждан из аварийного жилищного фонда		0	15 дней	Пн 17.07.17	Пн 31.07.17													