

Ид.	Индикс	Название задачи	Ед.изм.	Объем	Трудозатраты	кол.раб.	Длительность	Начало	Окончание	2016											
										Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сен		
1		<b>Окончание строительства жилого дома в МО ГО Печора ул.Ленина 2.к1. (площадь 767,63 м.кв, квартир 17)</b>		<b>0</b>	<b>6 887,92 ч</b>	<b>0</b>	<b>233 дней</b>	<b>Вт 12.01.16</b>	<b>Ср 31.08.16</b>												
2		1. Крыльца		0	33,02 ч	0	5 дней	Ср 20.04.16	Вс 24.04.16												
3		Устройство металлических ограждений	100м	0,03	1,25 ч	1	1 день	Ср 20.04.16	Ср 20.04.16												
4		Очистка поверх.щётками	м2	17,75	15,98 ч	2	1 день	Чт 21.04.16	Чт 21.04.16												
5		Окраска ограждений	100м2	0,18	12,62 ч	2	1 день	Пт 22.04.16	Пт 22.04.16												
6		Устройство обрешётки сплошной из досок	100м2	0,05	1,5 ч	1	1 день	Сб 23.04.16	Сб 23.04.16												
7		Монтаж кровельного покрытия из профнаст.	100м2	0,05	1,67 ч	2	1 день	Вс 24.04.16	Вс 24.04.16												
8		2. Перекрытие техподполья		0	856,98 ч	0	8 дней	Ср 01.06.16	Ср 08.06.16												
9		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	81	856,98 ч	4	8 дней	Ср 01.06.16	Ср 08.06.16												
10		3. Полы		0	880,53 ч	0	21 дней	Вт 12.01.16	Пн 01.02.16												
11		Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м2	0,42	29,35 ч	3	2 дней	Вт 12.01.16	Ср 13.01.16												
12		Разборка стяжек на лестн	100м2	0,42	14 ч	2	1 день	Чт 14.01.16	Чт 14.01.16												
13		Устройство стяжек	100м2	0,42	17,5 ч	3	1 день	Пт 15.01.16	Пт 15.01.16												
14		Устройство плитки	100м2	0,42	50,32 ч	3	2 дней	Сб 16.01.16	Вс 17.01.16												
15		Разборка стяжек в кварт	100м2	4,72	157 ч	8	2 дней	Пн 18.01.16	Вт 19.01.16												
16		Устройство выравнивающих стяжек	100м2	2,36	64,23 ч	5	2 дней	Ср 20.01.16	Чт 21.01.16												
17		Устройство выравнивающих стяжек	100м2	4,72	196 ч	8	3 дней	Пт 22.01.16	Вс 24.01.16												
18		Устройство покрытий из линолеума	100м2	7,08	300,18 ч	6	6 дней	Пн 25.01.16	Сб 30.01.16												
19		Устройство плинтусов	100м	7,8	51,95 ч	4	2 дней	Вс 31.01.16	Пн 01.02.16												
20		4. Внутренняя отделка		0	2 609,98 ч	0	83 дней	Пн 01.02.16	Сб 23.04.16												
21		Грунтовка поверхности (лестн.площ.)	100м2	2	13,1 ч	2	1 день	Пн 01.02.16	Пн 01.02.16												
22		Окраска водоэмульсией	100м2	2	50,82 ч	4	2 дней	Вт 02.02.16	Ср 03.02.16												
23		Огрунтовка металл.поверх. ГФ-021 Косоур	100м2	0,28	1,48 ч	1	1 день	Чт 04.02.16	Чт 04.02.16												
24		Огнезащитное покрытие несущих метал.конс	100м2	0,28	39,02 ч	3	2 дней	Пт 05.02.16	Сб 06.02.16												
25		Шпатлёвка стен	100м2	12,68	152,03 ч	4	4 дней	Вс 07.02.16	Ср 10.02.16												
26		грунтовка глуб.проник.	100м2	12,68	83,05 ч	3	4 дней	Чт 11.02.16	Вс 14.02.16												
27		Оклейка обоями стен	100м2	20,68	970,93 ч	4	30 дней	Пн 15.02.16	Вт 15.03.16												
28		Грунтовка поверх.в ваннх	100м2	2,43	15,9 ч	2	1 день	Ср 16.03.16	Ср 16.03.16												
29		Гладкая облицовка стен плиткой	100м2	2,43	553,58 ч	4	17 дней	Чт 17.03.16	Сб 02.04.16												
30		Ремонт штукатурки потолков	100м2	2,36	534 ч	4	14 дней	Вс 03.04.16	Сб 16.04.16												
31		Шпатлёвка потолков	100м2	4,72	77,88 ч	4	3 дней	Вс 17.04.16	Вт 19.04.16												
32		Огрунтовка потолков	100м2	4,72	38,23 ч	4	1 день	Ср 20.04.16	Ср 20.04.16												
33		Окраска водоэмульсией	100м2	4,72	79,97 ч	2	3 дней	Чт 21.04.16	Сб 23.04.16												
34		5. Окна		0	177,13 ч	0	8 дней	Пн 01.02.16	Пн 08.02.16												
35		Ремонт откосов	100м2	0,4	153,22 ч	4	5 дней	Пн 01.02.16	Пт 05.02.16												
36		Окраска водоэмульсией	100м2	0,4	6,07 ч	2	1 день	Сб 06.02.16	Сб 06.02.16												
37		Смена стеклопакетов	100м2	0,05	5,78 ч	2	1 день	Вс 07.02.16	Вс 07.02.16												
38		Регулировка оконной фурнитуры	100шт	0,49	12,05 ч	2	1 день	Пн 08.02.16	Пн 08.02.16												
39		6. Двери		0	31,2 ч	0	4 дней	Вт 26.01.16	Пт 29.01.16												
40		Установка внутренних дверей	100м2	0,02	2,17 ч	2	1 день	Вт 26.01.16	Вт 26.01.16												
41		Установка люков в чердачное помещение	м2	0,49	1,18 ч	2	1 день	Ср 27.01.16	Ср 27.01.16												

Подготовил ведущий эксперт ГКУ РК "КР Инвестстройцентр" : Холопов Б.В. \_\_\_\_\_  
Принял в работу и.о. генерального директора ЗАО "Комижилстрой" : \_\_\_\_\_



